

**Terminprogramm**

Nr.	Vorgangname	Verantwortlich	Dauer	Anfang	Ende	Terminplan																																
						Aug '23	07	14	21	Sep '23	28	04	11	18	25	Okt '23	02	09	16	23	Nov '23	30	06	13	20	27	Dez '23	04	11	18	25	Jan '24	01	08	15	22	29	Feb
1	Baustart	Alle	0 Tage	Don 17.08.23	Don 17.08.23																																	
2	Baustelleneinrichtung	Alle	1 Tag	Don 17.08.23	Don 17.08.23																																	
3	Tannenweg / Weiherfeldstrasse		77 Tage	Don 17.08.23	Fre 01.12.23																																	
4	Bauetappe 1 Weiherfeldstrasse		17 Tage	Don 17.08.23	Fre 08.09.23																																	
5	Aushub Gas Provisorien	Baumeister	7 Tage	Don 17.08.23	Fre 25.08.23																																	
6	IWB Erstellen Provisorien, Relining	IWB	6 Tage	Mon 28.08.23	Mon 04.09.23																																	
7	Gräben Verfüllen inkl. Belagsarbeiten	Baumeister	5 Tage	Mon 04.09.23	Fre 08.09.23																																	
8	Bauetappe 2 Tannenweg von Weiherfeldstrasse bis Lerchenweg		33 Tage	Mon 11.09.23	Mit 25.10.23																																	
9	Aushub Gas Provisorien Etappe 2 und 3	Baumeister	5 Tage	Mon 11.09.23	Fre 15.09.23																																	
10	IWB Erstellen Provisorien Etappe 2 und 3	IWB	3 Tage	Mon 18.09.23	Mit 20.09.23																																	
11	Erstellen Leitungsgräben	Baumeister	7 Tage	Don 21.09.23	Fre 29.09.23																																	
12	IWB Montagen HD	IWB	5 Tage	Mon 02.10.23	Fre 06.10.23																																	
13	Auffüllungen mit Sand	Baumeister	3 Tage	Mon 09.10.23	Mit 11.10.23																																	
14	IWB Montagen ND	IWB	4 Tage	Don 12.10.23	Die 17.10.23																																	
15	Gräben Verfüllen inkl. Belagsarbeiten	Baumeister	6 Tage	Mit 18.10.23	Mit 25.10.23																																	
16	Bauetappe 3 Tannenweg von Lerchenweg bis Baslerstrasse		27 Tage	Don 26.10.23	Fre 01.12.23																																	
17	Erstellen Leitungsgräben	Baumeister	8 Tage	Don 26.10.23	Mon 06.11.23																																	
18	IWB Montagen HD	IWB	5 Tage	Die 07.11.23	Mon 13.11.23																																	
19	Auffüllungen mit Sand	Baumeister	3 Tage	Die 14.11.23	Don 16.11.23																																	
20	IWB Montagen ND	IWB	4 Tage	Fre 17.11.23	Mit 22.11.23																																	
21	Gräben Verfüllen inkl. Belagsarbeiten	Baumeister	7 Tage	Don 23.11.23	Fre 01.12.23																																	
22	Chloosfeld		15 Tage	Mon 28.08.23	Fre 15.09.23																																	
23	Kassieren div. Löcher Perimeter Chloosfeld	Baumeister	5 Tage	Mon 28.08.23	Fre 01.09.23																																	
24	Kassieren Leitungen	IWB	5 Tage	Mon 04.09.23	Fre 08.09.23																																	
25	Verfüllen div. Löcher Perimeter Chloosfeld	Baumeister	5 Tage	Mon 11.09.23	Fre 15.09.23																																	